



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน ๔๘ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินงานในรอบปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๔๘ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓	จำนวน ๔๐ โครงการ
- ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗	จำนวน ๘ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน/ชุมชน ตำบลนาคุณใหญ่ หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	√	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	√	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	√	-	-	-	๔๔,๕๐๐	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	√	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	√	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	√	-	-	-	๘๑,๕๐๐	-
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	√	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	-
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	√	-	-	-	๓๙๙,๐๐๐	-
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	√	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐	-
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๑๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	√	-	-	-	๓๑๕,๕๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๕๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	√	-	-	-	๓๕๖,๕๐๐	-
๑๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	√	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐	-
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังผิวจราจรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	√	-	-	-	๑๑๙,๕๐๐	-
๑๔.	โครงการก่อสร้างชุดฝั้ววางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๑๒๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	√	-	-	-	๑๒๒,๕๐๐	-
๑๕.	โครงการก่อสร้างชุดฝั้ววางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๙๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	√	-	-	-	๒๙๒,๕๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑๖.	โครงการก่อสร้างชุดฝึ่งวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๖๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	√	-	-	-	๖๒,๘๐๐	-
๑๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในตำบลนาคูณใหญ่	๔๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	กองช่าง	√	-	-	-	๔๔๙,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ

➤ -

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

➤ ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	-	√	-	-
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	๒๕๕,๐๐๐	ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	√	-	-	-	๒๒๑,๐๐๐	๓๔,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน)	๗๗๑,๗๕๐	ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	√	-	-	-	๖๔๓,๑๘๘	๑๒๘,๕๖๒
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	๙๐,๔๐๐	ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	√	-	-	-	๘๓,๖๒๐	๖,๗๘๐
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) จำนวน ๒ แห่ง	๑,๗๔๓,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	√	-	-	-	๑,๖๑๘,๐๕๐	๑๒๔,๙๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

➤ ๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการเทศกาลวันดอกคูนบานสืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	อบต. นาคูณใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	-	√	-	๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	อบต. นาคูณใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	-	√	-	-
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญเดือนสี่ ของดือนาหว้า (งานนมัสการองค์พระ ธาตุประสิทธิ์)	๔๐,๐๐๐	วัดธาตุ ประสิทธิ์	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	-	√	-	-
๔	โครงการส่งเสริมประเพณี วันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	อบต. นาคูณใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	-	-	√	-	-
๕	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอนาหว้า	๕๐,๐๐๐	วัฒนธรรม อำเภอ นาหว้า	สภาวัฒนธรรม อำเภอ นาหว้า	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-
๖	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลนาคูณใหญ่	๗๐,๐๐๐	ตำบล นาคูณใหญ่	สภาวัฒนธรรม ตำบล นาคูณใหญ่	-	-	-	√	-	๗๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕,๐๐๐	อบต. นาคูมใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๕,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ ๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง	๕,๐๐๐	อบต. นาคูมใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๕,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

➤ ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ในตำบลนาคูณใหญ่	๓๐,๐๐๐	อบต. นาคูณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๒๙,๙๙๕	๕
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	อบต. นาคูณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๑๙,๘๙๐	๑๑๐
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๔๐,๐๐๐	อบต. นาคูณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

➤ ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตตำบล นาคุณใหญ่	๑๐,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-
๒	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	๕,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๕,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

➤ ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาสตำบลนาคุณใหญ่	๕,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	กองสวัสดิการ สังคม	√	-	-	-	๔,๙๘๖	๑๔
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตำบล นาคุณใหญ่	๕,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	กองสวัสดิการ สังคม	√	-	-	-	๔,๙๘๖	๑๔
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลนาคุณใหญ่	๕,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	กองสวัสดิการ สังคม	√	-	-	-	๔,๙๘๖	๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

➤ ๕.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๔๕๐	๔,๕๕๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	สำนักปลัด	-	-	-	√	-	๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

➤ ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบล /สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาคุณใหญ่	๑๗๐,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๑๑๓,๗๖๖	๒,๗๓๔
๒	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเสียว	๒๘,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๒๘,๐๐๐	-
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอนาหว้า	๑๐,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	สำนักปลัด	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	สำนักปลัด	-	-	-	√	-	๑๐,๐๐๐
๕	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ ภาษีท้องถิ่นประจำปี	๓,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	กองคลัง	√	-	-	-	๓,๐๐๐	-
๖	โครงการออกให้บริการรับชำระ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอก สถานที่	๓,๐๐๐	อบต. นาคุณใหญ่	กองคลัง	√	-	-	-	๓,๐๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

➤ ๖.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	อบต. นาคูมใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	√	-	-	-	๙,๙๒๕	๗๕
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	อบต. นาคูมใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า และมีไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบล นาकुณใหญ่ มีการโอน เพิ่ม ลด งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตำบลนาकुณใหญ่

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาकुณใหญ่ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดการวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิด ประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาकुณใหญ่ หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาकुณใหญ่ <https://www.nakoonyai.go.th/> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาकुณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๓ ๐๙๒๕ ในวันและเวลาราชการ